

Kalisz, 14.01.2025r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE NR KLA/1/ZLI-inf/2025**

dot. przygotowania fundamentu, dostawy, montażu oraz uruchomienie kontenera socjalnego.

*Szanowni Państwo,*

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zwane dalej Zamawiającym lub KLA) zapraszają do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

### **I. Zamawiający**

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, KRS NR: 0000144386, Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 16 731 500 zł, NIP: 6180033902, REGON: 250442603.

### **II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie podłoża (fundamentu), dostawa oraz montaż kontenera socjalnego wraz z uruchomieniem.
2. Wykonawca przygotowuje podłoże (fundament), dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot zamówienia w terminie 16 tygodni od daty podpisania umowy.

### **III. Wymagania wykonawcze**

1. Wszelkie wykonywane w czasie trwania Umowy prace mają być przez Wykonawcę wykonane zgodnie z wiedzą techniczną, polskimi normami, sztuką budowlaną, warunkami i wymaganiami Zamawiającego.
2. Kontener socjalny winien spełniać wszelkie wymagania przepisów przeciwpożarowych.
3. Wymagania specyfikacyjne kontenera:
  - 3.1. Wielkość kontenera 35 m<sup>2</sup>, wysokość kontenera wewnętrzna min. H=250 cm.
  - 3.2. Ściany z płyty warstwowej poliuretanowej (min. grubość ścian 100 mm). Wzmocnienie ściany na szerokości około 1,5m od podłogi do sufitu zlokalizowane na ścianie bocznej w pobliżu narożnika w celu późniejszego podwieszenia przez Zamawiającego TV oraz urządzeń do systemu CCTV i kontroli dostępu.
  - 3.3. Podłoga – płyta warstwowo-poliuretanowa PIR (min. grubość podłogi 120 mm). Wyłożenie podłogi wewnątrz pomieszczeń płytą OSB i wykładziną PCV (kolor: drewno) z listwami przypodłogowymi.

- 3.4. Elewacja zewnętrzna pokryta kasetonem elewacyjnym w kolorze antracytu. Na dwóch frontowych krawędziach kontenera kasetony z blachy drewnopodobnej.
- 3.5. Rama kontenera stalowa z profilu zamkniętego z 4 uchwytami na dźwig/hds.
- 3.6. Dach kontenera płaski w kolorze elewacji zewnętrznej.
- 3.7. Wewnątrz kontenera wydzielone dwie toalety o min. wymiarach wewnętrznych 130 cm x 130 cm. Każda z toalet wyposażona w wc, umywalkę z kranem oraz drzwi pełne, bezszybowe z zamkiem łazienkowym.
- 3.8. Okna dwuszybowe aluminiowe rozwierno – uchylne 2szt. w kolorze antracytu wymiary 140 cm x 150 cm.
- 3.9. Drzwi wejściowe pełne, aluminiowe w kolorze antracytu o wymiarach 110 cm x 210 cm. Zamek w drzwiach: elektrozaczep zwykły. Wykonany przepust (otwór) na przeprowadzenie przewodu z elektrozaczepu na zewnątrz kontenera (w celu późniejszego montażu czytnika kart do elektrozamka).
- 3.10. Wentylacja grawitacyjna każdego z pomieszczeń.
- 3.11. Klimatyzator o wydajności odpowiadającej wielkości pomieszczenia.
- 3.12. Ogrzewanie pomieszczenia głównego oraz toalet grzejnikami elektrycznymi.
- 3.13. Aneks kuchenny składający się z 3 szafek dolnych w kolorze szarym o wymiarach szerokość: 80 cm, 40 cm i 80 cm. Głębokość szafek min. 45 cm, wysokość 82cm. Blat kuchenny jednolity w kolorze czarnym. Aneks wyposażony w zlew z kranem. Na ścianie nad blatem kuchennym 2 gniazda elektryczne 230V o wzmocnionej instalacji umożliwiające jednoczesne korzystanie z m.in. takich urządzeń jak mikrofalówka i czajnik elektryczny.
- 3.14. Gniazda elektryczne podwójne 230V (min. 4 szt. w pomieszczeniu) umiejscowione na ścianach w okolicy narożników około 30 cm nad podłogą. W toaletach po 2 szt. gniazda elektrycznego umiejscowionego na wysokości ok. 30 cm nad podłogą, 1 szt. podwójnego gniazda 230V umiejscowione na wysokości ok. 240 cm zabezpieczone osobnym wyłącznikiem nadprądowym S (1 -fazowym) B16, zlokalizowane na ścianie bocznej wzmocnionej w pobliżu narożnika.
- 3.15. Oświetlenie pomieszczenia głównego 4 punkty świetlne LED (plafony o wymiarach 30x30) lub 2 punkty świetlne LED (plafony o wymiarach 60 x 60), umiejscowione na suficie. Oświetlenie toalet po 1 punkcie świetlnym LED umiejscowionym centralnie.
- 3.16. Kolor ścian wewnątrz kontenera jasnoszary.

#### **IV. Wymagany termin realizacji zamówienia**

1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia: w terminie 16 tygodni od daty podpisania umowy.
2. Zakończenie prac będzie potwierdzone protokołem końcowym odbioru.
3. Warunki odbioru:
  - 3.1. Do protokołu końcowego odbioru Wykonawca dołączy:
    - a) dokumentację powykonawczą kompletnej instalacji,
    - b) wszelkie instrukcje obsługi, eksploatacji, dokumentację techniczną oraz inną niezbędną dokumentację w języku polskim.

#### **V. Gwarancja i serwis**

1. Wykonawca zapewni minimum 24 mc gwarancję na dostarczony przedmiot umowy.

2. Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na montaż zgodny z polskimi normami urządzeń CCTV, TV oraz kontroli dostępu bez utraty gwarancji.
3. Wykonawca określi wymagania eksploatacyjne dla utrzymania gwarancji.
4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis (naprawy) w okresie gwarancji.
5. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu (rozumiany jako obecność serwisu u Zamawiającego) najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, w godzinach czasu pracy Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia (telefonicznego lub e-mailem).

**VI. Miejsce oraz termin składania ofert.**

Pisemną ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie KLA Sp. z o. o. w sekretariacie (pokój nr 101) przy ul. Wrocławskiej 30 – 38 w Kaliszu **do dnia 31.01.2025r. do godziny 11.00.** Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.

**VII. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. **Oferta winna zawierać co najmniej:**

- a) Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres);
- b) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis realizacji przedmiotu zamówienia); specyfikacja urządzeń, projekt fundamentu, projekt kontenera, wizualizacja kontenera.
- c) Proponowaną wysokość wynagrodzenia netto oraz brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia;
- d) Warunki udzielonej gwarancji oraz koszty późniejszego serwisowania;
- e) Termin ważności oferty;
- f) Harmonogram realizacji zamówienia;
- g) Warunki płatności;
- h) Projekt umowy;
- i) Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności Oferenta.

2. **Oferta musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.**

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

- a) Cena musi być podana w PLN;
- b) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oferent zamieści ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:

<p><i>OFERTA „KLA – kontener socjalny”</i> KLA/1/ZLI-inf/2025</p>
---

**VIII. Informacje dodatkowe:**

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte po upływie terminu składania ofert.
2. Wykonawca powinien wraz z ofertą dostarczyć wymagane dokumenty.
3. Termin związany z ofertą 60 dni licząc od dnia 31.01.2025r.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów.
5. Osoby uprawnione do kontaktów:

Marta Marchwacka	<a href="mailto:m.marchwacka@kla.com.pl">m.marchwacka@kla.com.pl</a>	607 364 265
Marcin Reksa	<a href="mailto:m.reksa@kla.com.pl">m.reksa@kla.com.pl</a>	509 146 276
6. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.
7. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

**Niniejsze zaproszenie nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony Zamawiającego, ani nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w związku ze złożoną ofertą. Złożona w odpowiedzi na zaproszenie oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.**

**Elżbieta Binder**

**/-/**

**Prezes Zarządu**

.....  
/Zatwierdzam/